



8.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/006

Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija

2.posms (30.11.2017. – 28.02.2018.)

Rīgas Celtniecības koledža turpina strādāt ar ERAF projekta “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija” izpildi (līgums ar CFLA tika noslēgts 2017.gada 23.augustā). Aizvadīts jau otrais posms, jeb otrais projekta ceturksnis.

Sakarā ar iepirkuma procedūras rezultātu apstrīdēšanu Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk - RCK) bija spiesta izbeigt 29.09.2017. izsludināto iepirkumu - atklātu konkursu „Būvmateriālu testēšanas laboratorijas aprīkojums”, identifikācijas Nr. RCK 2017/3 un izsludināt jaunu iepirkumu - ID Nr.RCK 2017/4, paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB mājaslapā 06.12.2017., bet piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 27.12.2017.

Pretendentu iesniegto piedāvājumu rūpīga pārbaude arī prasīja visvairāk laika šajā projekta posmā, jo kaut arī iepirkumā piedalījās tie paši pretendenti, atsevišķos gadījumos tika piedāvāti citi iekārtu modeļi, nekā pirmajā iepirkumā. Cenšoties maksimāli izvairīties no kļūdām, pārpratumiem un neskaidrībām, RCK lūdza papildus informāciju no pretendentiem, bet par dažu iekārtu modeļiem, to tehnisko datu atbilstību nācās lūgt informāciju pat no iekārtu ražotājiem. Ne vienmēr ražotāju atsaucība bija operatīva un ne vienmēr sniegtās informācijas saturs atbilda prasītajai. Arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra Tehnisko preču uzraudzības daļas pārstāvji klātienē konsultācijā 2018.gada 9.februārī vērsa RCK uzmanību uz nepieciešamību piegādātājiem ievērot drošuma prasības (2016.gada 12.aprīļa Ministru kabineta neoteikumi attiecībā uz iekārtām Nr.208. “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi” un Nr.209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”). Tas RCK deva pārliecību par pieņemtā lēmuma pareizību – rezultāti par iepirkumu tika paziņoti pretendentiem 23.februārī, līdz ar to šajā projekta posmā vēl nav zināms kādi būs atkārtotā iepirkuma rezultāti. RCK iepirkumu komisijas sēdes protokols, kā arī iepirkumu procedūras ziņojums ievietoti mājaslapā un ir publiski pieejami (<http://www.rck.lv/index.php?sad=6&sub=7>).

Sagatavots: 2018.gada 28.februārī.

Informāciju sagatavoja:

Linda Krāģe, RCK projektu vadītāja